

HARMONOGRAM PŘEDPOKLÁDANÉHO POSTUPU PRACÍ
 akce: "Chuchelna - výstavba vodojemu Komárov"
 termín: 5.10.2016 - 15.5.2016

Objednatel: VHS Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zhotovitel: ŠEBESTA VHS v.o.s., Želivského 14a, 466 04 Jablonec nad Nisou

objekt	2016												2017																			
	ŘÍJEN				LISTOPAD				PROSINEC				LEDEN				ÚNOR				BŘEZEN				DUBEN				KVĚTEN			
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
100 - Přístupová komunikace	geodet - vytyčení stavby	HTU, kácení	propustek	podklad.vrstvy komunikace (štěrkožrti), odvodňovací drenáž										PRACOVNÍ KLID																		
300 - Vodojem	geodet - vytyčení stavby				hl.jámy, úprava dna, podklad beton	dno - výstuž, bednění, betonáž	stěny - výstuž, bednění	stěny - betonáž	strop - bednění, výstuž	strop -betonáž				PRACOVNÍ KLID	v případě příznivých klimatických podmínek - HSV nadzemní část vodojemu, vandex, technologie, vsakovací jímka				HSV, technologie	HSV, technologie	PSV	PSV	PSV, elektro	PSV	PSV	PSV, telemetrie	oplocení					
310 - Vodovodní řad			PE90 - V06 až V15 (část v přístupové komunikaci)											PRACOVNÍ KLID																		
400 - Přípojka NN			AYKY 4BX25 (část v přístupové komunikaci)											PRACOVNÍ KLID																		

V Jablonci nad Nisou, 28.9.2016



Šebesta

Ing. Vladimír Šebesta
 jednatel společnosti
 ŠEBESTA VHS v.o.s.